

Утверждаю  
Заместитель главы Администрации  
Заполярного района по общим вопросам  
А.Ю. Мухин  
12 октября 2017 г.

## ПРОТОКОЛ

### ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

По оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта  
«Строительство промысловых трубопроводов Харьгаинского месторождения по  
ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 2019 года строительства»

**Место проведения:** НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д.10

**Время проведения:** 12 октября 2017 года, 16.00 час;

**Способ информирования общественности:**

1. Сообщение в газете «Российская газета» от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_
2. Сообщение в газете «Нарьяна-Вындер» от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_
3. Сообщение в газете «Официальный бюллетень Заполярного района» от 08.09.2017 № 30 (625)

**Председатель:** Александр Васильевич Шестаков

**Присутствовали:**

**От Администрации МР «Заполярный район»:**

Александр Васильевич Шестаков – главный специалист

**От ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»**

Кобылянский Сергей Александрович – инженер

**От ООО НИПППД «Недра»**

Бычин Александр Сергеевич – главный инженер проекта

Закирулин Ринат Алифнурович – ведущий инженер-эколог

**Всего зарегистрировались: 4 человека**

Повестка дня: обсуждение экологической безопасности проекта «Строительство промысловых трубопроводов Харьгаинского месторождения по ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 2019 года строительства».

**Выступил:** Закирулин Ринат Алифнурович – ведущий инженер-эколог  
ООО НИПППД «Недра»

В административном отношении район работ находится в южной части Ненецкого автономного округа Архангельской области, в 164 км от г. Нарьян-Мар.

Ближайший населенный пункты - п. Харьгаинский, расположенный в 3,2 км северо-восточнее ближайшего проектируемого объекта - трассы выкидной линии «скв. № 6058 - ГЗУ-12».

Проектной документацией предусмотрено строительство промысловых трубопроводов:

- высоконапорный водовод «БКНС-1а до УТ-1» (602 м);

- нефтесборный коллектор «от ЗУ-41 до т. вр. ЗУ-41» (779 м);
- нефтесборный коллектор «от ЗУ-11 до т. вр. ЗУ-11» (111 м);
- выкидная линия «от скв. 6058 до ГЗУ-12» (176 м).

Для строительства трубопроводов предусмотрены трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности с заводским внутренним антикоррозионным покрытием.

Проложение трубопроводов предусмотрено надземно на опорах. Высота прокладки трубопроводов составляет не менее 1 м от поверхности земли до низа трубы.

Соединение стальных труб и фасонных частей - контактной сваркой встык.

Диаметр трубопроводов принят на основании параметров транспортируемой среды, с учетом условий работы трубопровода в сложных инженерно-геологических условиях и результатов прочностного и гидравлического расчетов. Толщина стенки трубопроводов принята повышенной относительно расчетного значения.

Трассы проектируемых трубопроводов проложены в одном техническом коридоре с существующими трубопроводами.

После подключения вновь построенных трубопроводов, трубопроводы и арматура, выведенные из эксплуатации, демонтируются.

Принятые трубы обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации. Срок эксплуатации, гарантированный заводом-изготовителем, составляет не менее 20 лет.

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам.

По данным уполномоченных органов в районе работ особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значений отсутствуют.

Ближайшей к району работ особо охраняемой природной территорией является государственный природный заказник «Небесанюр», имеющий статус ООПТ регионального значения и расположенный в 80 км юго-восточнее района работ.

Проектируемые объекты находятся вне зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого назначения.

Проектируемый объект расположен на территории традиционного природопользования СПК «Путь Ильича». По сведениям СПК «Путь Ильича» в районе работ организация оленьих переходов не требуется.

Департамент образования, культуры и спорта НАО сообщает, что объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия в районе выполнения работ отсутствуют. Проведение работ в границах данного объекта допускается без каких-либо планировочных ограничений.

Проектируемые трубопроводы водотоков не пересекает и расположены за пределами водоохраных зон. Ближайший ручей без названия расположен в 240 м южнее нефтесборного коллектора от ЗУ-41 до т. врезки ЗУ-41.

При реализации проекта в той или иной степени будет происходить воздействие на все компоненты окружающей среды. Для снижения негативного воздействия предусматривается комплекс природоохранных мероприятий.

В качестве источников выбросов в атмосферный воздух при строительстве учтены все процессы, при которых происходит выделение загрязняющих веществ.

При эксплуатации учтены все источники выбросов на проектируемых объектах.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ, выполненных для периода строительства, показал, что содержание всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превысит предельно допустимых концентраций.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации проектируемых объектов по всем веществам не целесообразен из-за малого выброса.

Таким образом, реализация проектных решений будет осуществляться в пределах допустимого воздействия на атмосферный воздух. Расчетные величины выбросов вредных веществ рекомендованы в качестве нормативов ПДВ.

Анализ результатов выполненных акустических расчетов на период строительства показал, что предельный уровень звукового давления не превысит нормативных значений.

Для минимизации воздействия на гидросферу при строительстве проектом предусмотрено:

- при производстве работ не допускать попадания горюче-смазочных материалов в водные объекты и на почву;

- заправка строительной и автотранспортной техники осуществляется на временной площадке, расположенной в районе куста скважин №5, за пределами охранных зон водных объектов, в границах временного отвода;

- сбор и вывоз для утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод в полном объеме. Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгреб-емкость с последующей передачей на очистные сооружения;

- источник воды для проведения гидравлических испытаний - ДНС-1 с УПСВ Харьяга. После проведения гидроиспытания вода сливается в передвижные емкости и вывозится на ДНС-1 с УПСВ Харьяга для утилизации в техпроцессе.

Таким образом, при строительстве проектом не предусматривается забор воды из поверхностных и подземных водных объектов, а также сброс в них сточных вод.

Охрана земель при строительстве обеспечивается при выполнении следующих условий:

- минимальное занятие земель;

- ведение работ строго в полосе отвода земель;

- предотвращение захламления земли отходами строительства;

- недопущение загрязнения земли горюче-смазочными материалами.

Предусматривается комплекс мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

При демонтаже нефтепроводов в месте резки устанавливается металлический поддон для сбора возможных проливов нефтепродуктов. В месте проведения пропарки демонтируемого нефтепровода предусмотрено устройство нефтестой-

кой пленки, предназначенной для предотвращения загрязнения территории в случае пролива продуктов пропарки. Пленка укладывается под всей площадью поддона и резервуара плюс 1 м от краев. После работ пленка увозится на базу подрядчика для дальнейшего использования. Продукты пропарки собираются в резервуаре и вывозятся в шламонакопитель в районе ДНС-13 Усинского нефтяного месторождения для обезвреживания.

Реализация проекта не приведет к дренированию болотных массивов, нарушению уровня режима и изменению характера стока, изменению водного режима территории и связанного с этим изменения характера почвенно-растительного покрова.

Перечень отходов, образующихся при строительстве, определен исходя из технологических операций, предусмотренных проектом организации строительства, и используемых материалов.

Количество отходов определено в соответствии с действующими нормативными документами.

Ответственность за организацию обращения с отходами, образующимся в процессе строительства, несет организация-подрядчик.

Проектом предусматривается сбор всех образующихся отходов в полном объеме и передача специализированным организациям, имеющим соответствующие лицензии, для утилизации или захоронения.

Эксплуатация трубопроводов не сопровождается образованием отходов.

В проекте предложен комплекс мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие на почвы и растительность:

- строгое соблюдение установленных границ земельного отвода;
- движение транспортной и строительной техники круглогодично допускается только по постоянным дорогам, а в зимний период – по зимним технологическим дорогам;
- в проекте предусмотрено минимальное занятие земель, расчет произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным чертежам;
- с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные машины и автомобили оснащены средствами пожаротушения (огнетушителями). На территории временной строительной базы также есть огнетушители, кроме этого предусмотрено наличие топоров, лопат, песка;
- запрещение выжигания растительности;
- после завершения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель;
- на площади, затронутой строительством, производится очистка территории от строительного мусора.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на животный мир:

- проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды;
- обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устра-

нение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин;

- ограничение всех строительных работ строго в полосе земельного отвода;
- введение полного запрета на передвижение строительной техники вне организованных проездов и в бесснежный период времени года;
- соблюдение пожарной безопасности в процессе проводимых работ;
- по окончании строительных работ проводить очистку полосы отвода от строительного мусора.

В проекте определен размер платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Материалы, представленные для общественного обсуждения, находились в свободном доступе в фойе здания Администрации муниципального района.

В период с момента официального опубликования информации о проведении общественных слушаний от граждан и общественных организаций замечаний и предложений, письменных заявлений в администрацию муниципального района не поступало.

**Замечания (предложения):** участникам общественных слушаний предоставлена возможность высказаться о своих предпочтениях, предложениях и замечаниях по намечаемой деятельности.

В ходе слушаний поступили следующие замечания предложения:

Автор замечания (предложение)	Замечание (предложение)	Ответ (комментарий)
Александр Васильевич Шестаков	Чем вызвана необходимость реконструкции трубопроводов? Каким образом определяется необходимость реконструкции?	Бычин А.С.: реконструкция трубопроводов проводится на основании программы реконструкции трубопроводов. Специализированные организации выполняют диагностику технического состояния существующих трубопроводов. Выдают экспертное заключение о состоянии, в дальнейшем сроке эксплуатации трубопровода и дате следующей диагностики.
Александр Васильевич Шестаков	Предложение: в будущем при проведении слушаний предоставлять результаты указанных диагностик в качестве обоснования намечаемой деятельности.	
Александр Васильевич Шестаков	Что за организация «Водоканал-Сервис»? Где расположена организация?	Закирулин Р.А.: организация, оказывающая услуги по отпуску питьевой воды и очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Организация расположена в г. Усинск.
Александр Васильевич Шестаков	Почему не предусмотрена организация, расположенная ближе к проектируемому объектам?	Кобылянский С.А.: ближайшие очистные сооружения, к которым имеется транспортная доступность (автодорога), расположены в г. Усинск.
Александр Васильевич Шестаков	По градостроительному кодексу при реконструкции и строительстве линейных объектов предусматривается подготовка документации по планировке и межеванию территории. Разработана ли данная документация для проектируемого объекта?	Бычин А.С.: на проектируемые объекты разработаны «Проект планировки территории» и «Проект межевания территории». Данные проекты утверждены постановлением администрации.
Александр Васильевич Шестаков	Предусмотрен ли дополнительный отвод земельных участков?	Бычин А.С.: в основном дополнительный отвод предусмотрен на период строительно-монтажных и демонстрационных работ. На период эксплуатации предусмотрен дополнительный отвод – под опоры трубопровода.
Александр Васильевич Шестаков	В какой стадии реализации находятся проекты реконструкции ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», прошедшие общественные слушания в предыдущие годы?	Бычин А.С.: проекты реконструкции 2017 года, разработанные нашей организацией, прошли государственную экспертизу и подлежат реализации в 2017-2018 гг.

<p>Александр Васильевич Шестаков</p>	<p>В связи с тем, что проводятся общественные слушания возникает вопрос – в какой части проектируемый объект попадает под экологическую экспертизу?</p>	<p>Закируллин Р.А.: в настоящее время проектируемый объект не подлежит экологической экспертизе. Однако с 1 января 2018 г вводятся поправки в законодательство, в связи с которыми проектируемый объект будет подлежать экологической экспертизе федерального уровня. Также общественные слушания проводятся в соответствии с Задаaniem на проектирование объекта.</p>
--	---	--

На основании материала, изложенного докладчиком, участники общественных слушаний решили:

1. Считать общественные слушания по обсуждению проекта «Строительство промышленных трубопроводов Харьягинского месторождения по ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 2019 года строительства» состоявшимися.

2. Согласиться с целесообразностью реализации проекта.

3. Реализацию проекта осуществить после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Приложение: 1. Список присутствующих на общественных слушаниях – на 1 л в 1 экз.

Председательствующий

Представитель Заказчика





Представитель проектировщика





Список присутствующих на общественных слушаниях по обсуждению  
экологической безопасности проекта  
«Строительство промысловых трубопроводов Харьгинского месторождения по  
ТНП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 2019 года строительства»

12 октября 2017 года

№	Фамилия Имя Отчество	Адрес проживания, телефон	Место работы	Подпись
1	Захаровичи Ренат Александрович	г. Пермь, проспект Парковой, 52-72	ООО ИПППД, «Недра»	
2	Бычки Александр Сергеевич	г. Пермь ул. Садык Кашко 22-123	ООО ИПППД «Недра»	
3	Кобылякский Сергей Алек-ч	г. Усинск ул. Нефтяники 64/12	ТНП «ЛУКОЙЛ- Усинскнефтегаз»	
4	Шестерев Ал-гор Васильевич	г. И-Мор 11-79-63	Агм ЗР	
	<del>Мурман</del>	<del>огонь</del>	<del>г. И. Слес</del>	<del>Месторо</del>

